

# 宁波70个重大项目“亮工期、作承诺、促提速”

记者 徐文燕

为推动全市各级各部门积极开展“项目争速大比拼”，宁波市“项目争速”组制定了《“亮工期、作承诺、促提速”活动工作方案》，从省市重点项目、集中开工项目和市领导联系项目等全市重点工程中，选取70个年内开工建设或建成（基本建成）以及重大续建类项目，由项目建设责任单位在媒体上公开工程关键节点，细化建设推进计划安排，接受全社会监督，以督促项目建设加快推进，提速增效。

据了解，“亮工期”70个项目中，有区县（市）项目38个，产业园区项目8个，市直及部省属驻甬单位项目24个；有建成或基本建成项目18个，新开工（含集中开工）项目35个，重大续建项目17个。这些重点项目不仅有产业链长、具有引领性作用的龙头性产业项目，也有事关城市建设、民生保障的重大基础设施和民生项目。

据介绍，“亮工期、作承诺、促提速”项目名单公开后，各项目责任单位除亮出项目工期外，还要按月明确具体推进节点计划，作出公开承诺。届时，相关部门将对这些项目进行跟踪问效，对进度持续滞后的项目加大督查力度，及时通过重大项目三级协调机制协调推进解决项目难题，推动重大项目“争速创优”。

序号	项目名称	年度计划投资(万元)	工期承诺	责任单位	责任人
医疗卫生					
1	宁波市第一医院异地建设项目	2500	10月施工图审查；11月施工许可证领取；12月开工建设。	市卫计委	时孝喜
2	宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目	4000	10月标段一挖土，标段二施工图设计完成；12月标段一地下室底板施工，标段二施工招标。	市卫计委	时孝喜
教育科研					
3	新建海曙赫威斯学校	10000	9月地下室工程完成，开始主体结构；12月主体结构完成80%。	海曙区政府	谭国洪
4	宁波大学科技学院迁建项目	80000	10月部分楼宇封顶；12月主体结构全部封顶，装修施工，校区内外围道路施工。	慈溪市政府	马焕勇
5	宁波大学梅山海洋科技园项目	10000	8月海洋学院、海运学院竣工；11月MIT学院装修完成；12月基本完工。	国际海洋生态科技城管委会	应优辉
6	宁波海洋研究院	16000	8月内外装修；10月电梯空调设备安装；12月基本完工。	国际海洋生态科技城管委会	应优辉
交通运输					
7	三官堂大桥(江南路-中官西路)工程	20000	9月主桥北岸主墩施工；南接线进入扫尾验收阶段；12月主桥北岸下三角区钢结构安装	市住建委	吴耀明
8	机场快速路南延工程(鄞州大道-奉化岳林东路)	120000	10月南段东江主桥、县江主桥施工，北段启动绿化及交通设施迁移；12月东江大桥主桥基本完工，完成轨道车站主体结构施工。	市住建委	吴耀明
9	环城南路西延工程	68000	9月一期85%箱梁施工；二期高架45%桩基和26%承台；12月一期工程桥面沥青摊铺，二期工程完成工程量的20%。	市住建委	吴耀明
10	中兴桥及连接线(江南路-宝成路)	30000	9月主桥主梁、斜拉索安装；12月主桥施工完成至70%，引桥及匝道下部结构完成至70%，上部结构完成至40%。	市住建委	吴耀明
11	宁波市轨道交通2号线二期工程	90000	9月枫园站A号出入口及A号风亭结构封顶；12月高架段完成1个盾构区间贯通，2个车站结构封顶，铺轨施工。	轨道交通指挥部	陈斌
12	宁波市轨道交通3号线一期工程	220000	9月体育馆站A号出入口及风亭结构封顶；12月车站全部封顶，盾构区间全部贯通，机电设备安装，开展铺轨及装修施工。	轨道交通指挥部	陈斌
13	宁波市轨道交通4号线工程	320000	9月金达南路站-小洋江站区间盾构双线贯通；10月翠柏里站-大卿桥站区间矩形盾构贯通；12月部分车站结构封顶，慈城停车场施工，谢家立交施工。	轨道交通指挥部	陈斌
14	宁波-舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速)昆亭至塘溪段工程	80000	11月启动社会资本招标；12月中标社会资本谈判、签约，启动开工准备。	市交通委	程启帆
15	环城北路(姚江大桥-常洪隧道)	5000	9月一期工程南侧管段施工；12月一期工程道路南半幅施工。	市住建委	吴耀明
16	宁波至奉化城际铁路工程	170000	9月高桥站-姜山站区间盾构段左线贯通，共建设主线高架梁架桥；12月高姜区间盾构贯通，U型槽及明挖暗埋段结构封顶，姜山站、甬江村站结构封顶，共建设车站及区间工程大部分完成。	轨道交通指挥部	陈斌
17	宁镇路改造工程(江北段)	7000	9月具备全线通车条件；11月景观绿化施工；12月项目基本完工。	市住建委	吴耀明
18	宁镇路改造工程(镇海段)	35000	8月全段主线通车；12月完成景观工程施工，全面完工。	镇海区政府	何黎斌
19	象山线桥头胡至深潭段改建工程	24400	8月隧道完工；9月路基完工；10月桥梁、隧道完工；12月建成试通车。	宁海县政府	王军海
20	象山石浦高速公路新桥连接线(下七里至大坨头公路工程)	31206	9月路基、桥梁、涵洞完工；12月全部完工。	象山县政府	周坚栋
21	浙江省三门湾大桥及接线工程(宁波段)	103300	8月工程总体进度完成94%；12月项目基本完工。	市交通委	吴志红
22	杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程	340000	9月先行段施工，预制厂开始建设；11月海城栈桥开始施工；12月海城施工开始。	市交通委	李炎
23	宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段工程	50000	12月路基开挖30%，填筑15%；桥梁基础25%，下部构造10%，上部构造5%；隧道开挖30%，衬砌15%。	象山县政府	周坚栋
24	慈溪胜山至陆埠公路(横河-余慈界)	50000	9月高架桥、互通桥梁下部结构施工，路基开挖；12月高架桥和互通桥梁施工，隧道掘进施工，路基填筑。	慈溪市政府	马焕勇
25	宁波-舟山港北仑港区通用泊位改造工程	23931	10月开工；12月引桥施工及后方陆域改造。	宁波-舟山港集团	沃恩海
体育场馆					
26	中国·浙江海洋运动中心(亚帆中心)项目	7000	10月完成施工许可证办理；11月道路、训练中心和运动基地清表；12月道路山基开挖。	象山县政府	钮晶莹
27	宁波奥体中心项目(一期)	50000	9月体育公园开工建设；12月三馆装修及幕墙、市政绿化施工基本完成。	市开投公司	陆文晖
水利工程					
28	宁波市水网群联网调(西线)一期工程	32000	10月基本完成管道安装；11月完成浅埋混凝土浇筑及灌浆；12月基本具备全线通水条件。	市水利局	张晓峰
29	钦寸水库工程	30000	10月输水隧洞完成通水验收；12月大坝具备完工验收条件。	市水利局	张晓峰
30	葛岙水库工程	45000	10月完成设计招标；12月导流开工，大坝开挖。	奉化区政府	魏建根

序号	项目名称	年度计划投资(万元)	工期承诺	责任单位	责任人
服务配套					
31	江北谢家滨江JB13-02-12地块(云飞路以北商服地块)综合体	25000	9月住宅部分室外工程完成；12月住宅部分公共部位装修，部分验收。	江北区政府	张飞宇
32	宁波新世界广场(5#地块)	40000	9月主体结构至12层；12月主体结构至21层。	鄞州区政府	王兆波
33	镇海1688新青年广场(西区)项目	10000	9月东标段基坑维护施工完成；12月地下室结构施工完成，主体结构开始施工。	镇海区政府	何黎斌
34	湾头启动区3#-2、3#-4地块项目	15000	9月地下室施工完成65%；12月地下室施工完成，开始地上主体结构施工。	江北区政府	张飞宇
35	姚江新区启动区一期4#地块项目	35000	9月累计完成60%主体结构；12月累计完成90%主体结构。	江北区政府	张飞宇
36	鄞州新城区首南地段YZ08-07-(C2,C3,C4)地块	58161	10月A地块主楼结构至7层；B地块地下室结构；12月A地块主楼结构，B地块主楼结构至2层。	鄞州区政府	王兆波
37	宁海县桃源街道会展中心南地块项目	50000	9月地下室基本完工；12月主体工程完成50%。	宁海县政府	王军海
38	奉化经济开发区镇隆低效用地再开发--1地块(启迪科技园)	20000	10月桩基施工；11月土方开挖；12月地下室施工，孵化器入驻。	奉化区政府	魏建根
其他工程					
39	东部新城中央公园(宁东路-宁穿路)工程	6000	9月施工招标；11月进场施工，场地平整；12月正式开展地连墙施工。	东部新城指挥部	杨勇
40	段塘村旧村改造村民安置房(粮丰街以东)项目	40000	10月土方开挖完成；12月地下室二层结构完成，局部地下一层施工。	海曙区政府	谭国洪
41	宁波市社会福利中心改扩建工程	5028	8月竣工验收完成；9月规划验收、消防验收完成。	市民政局	俞曹平
42	宁波市图书馆新馆项目	5232	9月设备检测；10月竣工验收完成，部分场馆开放；12月试开馆。	市文广局	张菊琴
43	宁波市餐厨垃圾处理厂迁建项目	7000	10月工程扫尾；11月绿化工程竣工；12月项目基本完工。	市城管局	陈东晓
44	宁波栎社国际机场三期扩建工程	150000	9月T2航站楼屋面面板完工；地铁连接通道完工；12月T2航站楼幕墙完工，货运区基本完工，110kV变电站、动力中心、信息中心完工。	宁波机场与物流发展集团	董立宏
45	慈溪市周巷污水处理厂(一期)工程	14000	9月完成全部预应力管桩，生物反应池土方开挖；12月生物反应池、高效沉淀池、加氯接触池、二沉池、反硝化深床滤池主体结构施工，安装套管预埋，自控招标。	慈溪市政府	马焕勇
46	余姚市陶家路三期整治工程	15000	9月完成II标段宏图桥桥板支架；12月完成I标段西岸500米护岸挡墙底板及挡墙，II标段宏图桥桥梁附属工程。	余姚市政府	李森苗
47	宁海抽水蓄能电站	56000	9月业主营地基础处理完成70%；12月业主营地场地平整、基础处理完工，进入上部结构施工。	宁海县政府	王军海
工业项目					
48	杭州湾新区吉利DMA整车项目	50000	8月工装测试，试生产；11月投产。	杭州湾新区管委会	史建范
49	年产150万套汽车智能刹车系统项目	150000	8月设备安装调试，内装修；12月基本完工。	北仑区政府	沈恩东
50	鄞州奥克斯智能空调项目	70000	10月家用空调投产；10月商用空调试生产；12月商用空调部分投产。	鄞州区政府	王兆波
51	宁波亚德客自动化工业有限公司新增年产1000万套精密气阀元件扩建项目	30000	10月设备采购；11月调试；12月基本完工。	奉化区政府	魏建根
52	宁波舜宇车载光学技术有限公司年产5000万辆车载高级辅助驾驶(ADAS)影像模块生产项目(一期)	40000	8月厂房装修完成；11月设备安装调试生产；12月投产。	余姚市政府	李森苗
53	新建双班年产30万套汽车车身部件项目	100000	9月冲压钢结构主体、土建主体完成，总装厂房钢结构完成；11月小涂装厂钢结构主体、土建主体完成；12月焊装钢结构主体、土建主体完成。	国际海洋生态科技城管委会	应优辉
54	宁波日星铸业有限公司大中庄区块扩建项目	12000	9月桩基等基础工程完成40%；12月桩基等基础工程全部完成。	象山县政府	石坚定
55	年产8万套智能开关柜及配套项目	10000	9月宿舍基础完成，厂房主体结构完成20%；12月宿舍地上主体结构完成20%，厂房主体结构完成70%。	江北区政府	张飞宇
56	敏实汽车研发中心项目	20000	10月完成基础施工；11月开始主体结构。	北仑区政府	沈恩东
57	旭升新能源汽车精密液压铸铸件项目	25000	9月钢结构施工，混凝土框架梁继续施工；12月钢结构屋面面板安装，混凝土框架及围护结构施工，设备安装。	北仑区政府	沈恩东
58	中芯宁波200mm特种工艺(晶圆/芯片)N0项目	102200	10月工厂机台安装、单台调试；12月工厂机台联合调试。	北仑区政府	沈恩东
59	圣龙新能源汽车关键零部件项目	29150	9月年产200万套新能源汽车关键零部件项目主体厂房建设；10月年产480万套新能源汽车关键零部件项目开工建设；12月年产200万套新能源汽车关键零部件项目投产。	鄞州区政府	王兆波
60	吉利落料线与热成型线项目一期	40000	9月屋面系统完成，零星板施工70%；12月完成厂房建设及落料线安装，开始市政道路建设。	宁海县政府	王军海
61	吉利电池包项目	200000	10月厂房主体装修和设备安装调试；12月部分车间投产。	杭州湾新区管委会	史建范
62	100万台座椅项目	200000	10月厂房主体装修和设备安装调试；12月部分车间投产。	杭州湾新区管委会	史建范
63	吉利7DCT变速器生产项目(二期)	50000	10月B区厂房建设基本完成；12月C区厂房建设基本完成，设备进场安装调试，厂房内部装修。	北仑区政府	沈恩东
64	光通信产品生产基地项目	10000	10月环梁完成，11月一车间底板垫层完成；12月一车间2层完成，二车间顶板完成50%。	海曙区政府	谭国洪
65	余姚吉利汽车部件有限公司年产30万套汽车内外饰件生产项目	250000	11月厂房部分和装修完工，进行设备安装和调试；12月部分投产。	余姚市政府	李森苗
66	年产13.5万吨环保石墨材料项目	20000	10月开工建设；12月厂房主体施工。	慈溪市政府	邹柏涌
67	浙江省液化天然气(LNG)接收站二期工程项目	20000	8月完成桩基工程施工图设计；12月储罐桩基施工累计完成50%。	北仑区政府	沈恩东
68	宁波华泰盛富聚材料有限公司70万吨/年轻烃利用项目	50000	9月苯乙烯装置地管开槽；10月乙丙烷脱氢装置地管开槽；11月低温罐基础施工；12月总变电所基础施工。	大榭管委会	沈才林
69	宁波镇海炼化林德气体有限公司合资空分项目	12000	9月完成附属工程；10月竣工并试生产。	镇海区政府	何黎斌
70	大榭石化馏分油改扩建项目	25000	9月溶脱项目工艺管道试压完成，芳构化项目基础施工；10月溶脱项目机械完工；12月芳构化项目基础施工基本完成，埋地管道施工完成。	大榭管委会	沈才林