

# 2号线一期工程地下段今年11月轨道铺通 特殊减震设计让乘客更舒适

本报讯 (记者冯瑄 通讯员徐桂琳)宁波轨道交通1号线一期工程即将开通试运营,2号线一期工程也在加快建设。昨天下午,2号线一期工程鄞州大道站至机场方向轨道铺设紧张进行,预计今年11月工程地下段全线轨道铺通。

2号线一期工程呈西南至东北走向,共设站点22个,起点站为栎社国际机场站,终点站为清水浦站,全长28.35公里。截至目前,工程地下段车站结构全部封顶,除宁波南站至城隍庙区间外地下段隧道,其余全部实现贯通。

“隧道施工后,轨道铺设是工程的下一个关键节点。”市轨道交通工程建设指挥部铺轨标业主代表梁宇欣介绍,2号线一期地下段共设立三个铺轨基地,分别是黄隘出入段线基地、藕池站基地和压赛堰一大通桥区间基地。目前三个铺轨基地作业全面展开。

据介绍,黄隘铺轨基地今年2月下旬开工,已完成出黄隘入段线地下线部分,进入鄞州大道站,正在向机场站方向铺设左右线轨道,下一步再从鄞州大道站向火车站方向铺轨。藕池站铺轨基地今年3月下旬开工,正在铺设藕池站至客运中心站区间左右线,预计8月份铺