

宁波市奉化区2019年“三年大变样”项目计划表(三)

类别	序号	项目名称	基本概况	季度主要形象进度计划				总投资 (万元)	年度计划 投资 (万元)	计划完成时间	分管 区领导	责任单位	责任单位 领导
				一季度	二季度	三季度	10月底						
城建项目	60	县江南渡桥—陡门闸段堤防加高工程	9.1公里堤防加高,防洪标准20年一遇,计划1月底完成水利主体工程,6月完成生态景观绿化工程	完成水利部分施工,景观绿化施工	完工	/	/	3900	1000	2019年6月	张 巍	水投集团	朱正杰
城建项目	61	美丽经济交通走廊项目	包括甬临线(宝化路至下陈)等重要公路沿线环境景观提升工程,大成东路(高速出口至西坞)两侧绿化提升工程,计划10月完工	甬临线(宝化路至下陈)等重要公路沿线环境景观提升工程立项,大成东路(高速出口至西坞)两侧绿化提升工程开工建设	甬临线(宝化路至下陈)等重要公路沿线环境景观提升工程开工建设	甬临线(宝化路至下陈)等重要公路沿线环境景观提升工程完工	完工	2500	2500	2019年10月	傅岳炳	交通运输局	徐天真
城建项目	62	城轨3号线、机场快速路南延“复合走廊”项目	机场快速路南延工程:全长18.8公里,其中奉化段12公里,计划10月主线高架全线桥梁贯通,年底完成主体高架;城轨3号线:全长21.6公里,其中奉化段13公里,计划10月基本完成铺轨	主线高架下部结构完成95%,梁板架设完成30%;城轨3号线珑琳站完成主体结构施工	主线高架下部结构完成95%,梁板架设完成70%,地下管线开始施工;城轨3号线方桥站、南渡站、大成东路站完成主体结构施工	主线高架贯通;城轨3号线车站开始装修	高架湿接缝完成,基本完成高架桥面附属设施;城轨3号线基本完成铺轨	643000	290000	2019年10月基本完成主体高架结构及轨道铺轨	傅岳炳	轨道交通指挥部	施明芳
城建项目	63	葛岙水库建设工程	水库设计总库容4095万方,包括大坝、供水隧洞、安置房及污水管道、下游配套河道、迁建公路等,10月计划完成水库截流,安置房结顶,迁建公路A线完成通车,B线基本完工	大坝项目驻地建设;A线路基、桥涵施工,B线施工;安置房施工;启动企事业单位移民签约	导流洞施工完成总工程量15%;A线路基、桥涵施工,B线施工;安置房施工;完成企事业单位移民签约	导流洞施工完成总工程量25%;A线完成路基、路面、桥涵工程,B线施工;安置房施工;启动库区移民签约	完成截流,大坝浇筑,完成总工程量35%;A线通车,B线施工;完成库区移民签约	549100	85000	2019年10月安置房结顶,迁建公路A线通车,B线基本完工	张 巍	葛岙水库指挥部	刘德英
城建项目	64	弥勒圣坛项目	占地面积300亩,其中建设用地217亩,总建筑面积约5.5万平方米,包括龙华法堂、须弥山、兜率天宫、大慈之门、大慈宝殿、弥勒博物馆、两岸佛教文化交流中心、弘法广场等,计划10月完成主体工程	完成大慈之门、博物馆、交流中心、大慈吉祥宝殿、须弥山主体工程;水电暖安装工程完成20%;铝方通幕墙完成15%;钢结构完成25%;室外附属完成10%	主体工程附属用房、兜率天宫、龙华法堂、三胜神州完成50%;安装工程完成50%;大慈之门、博物馆、交流中心、大慈吉祥宝殿精装修完成30%;铝方通幕墙完成50%;钢结构完成65%;玻璃幕墙完成15%;室外附属完成36%	主体工程完成施工90%,安装工程完成85%;大慈之门、博物馆、交流中心精装修完成70%;铝方通幕墙完成85%;钢结构完成施工;玻璃幕墙完成60%;室外附属完成44%	主体工程基本完成,大慈之门、博物馆、交流中心精装修基本完成,玻璃幕墙完成	103500	48000	2019年10月主体完工	周世君 江定康	溪口镇	张安乐
民生项目	65	城市文化中心项目	占地面积79亩,建筑面积7.4万平方米,计划10月完工	室内装饰工程施工,完成地下室及车库装修	完成室内装饰工程,室外附属工程施工	完成室外附属工程及安装工程	完工	74000	7000	2019年10月	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
民生项目	66	原 计 生 地 块 项 目 (左岸一品)	建筑面积3.5万平方米,计划10月完工	内外墙抹灰完成30%	完成内外墙抹灰,室内装饰完成60%	附属工程完成60%	完工	40200	8000	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
民生项目	67	奉化中学迁建工程	建筑面积16.3万平方米,计划6月完工	室内装修与安装完成85%,室外附属、体育场施工	完工	/	/	120000	28000	2019年6月	陈彩凤	城投集团	孙红光
民生项目	68	体育场公园式改造工程	地面建筑面积6222平方米,地下停车场面积2.6万平方米,计划3月底完成各单体施工,5月底完成室外景观绿化铺装,10月完工	完成建筑装饰工程,地上景观墙体砌筑,景观铺装	绿化景观工程智能化安装	基本完工	完工	49700	9940	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
民生项目	69	东郡尚都北侧2号地块(邻里中心)	建筑面积4万平方米,包括邻里中心、菜场,计划9月建成并交付	附属工程完成40%	完成附属工程	建成并交付区商投集团	/	26300	8000	2019年9月	陈锦杰	城投集团	孙红光
民生项目	70	实验小学迁建工程	占地面积72亩,建筑面积3万平方米,设计规模54班,计划6月完成装饰装修,9月完工	装饰装修	装饰装修	完工	/	15700	7000	2019年9月	陈彩凤	教育局	周永龙
民生项目	71	老旧住宅小区环境整治工程	城南、大田、桃源等老旧住宅小区环境整治,计划10月完工	开展查五违和促五修工作,以2个小区为试点开展“线乱拉”整治和小间(车棚、车库)住人整治工作	以点带面铺开“线乱拉”整治和小间(车棚、车库)住人整治工作,整治工作覆盖面达到35%,3个小区整治基本完成	整治工作覆盖面达到65%,7个小区整治基本完成	完工	5500	5500	2019年10月	傅岳炳	住建局	褚明生
民生项目	72	城市综合品质提升工程	1、市容形象提质工程:包括中塔路、大成路、中山路、南山路、桥东岸路、桥西岸路等6条主要道路两侧市容形象提质;2、绿化景观靓化工程:对县江两岸、城区主要道路进行绿化提升,计划改造绿地面积19万平方米以上,并打造特色景观小品;3、城区智能停车管理系统建设工程:一期新增公共停车位516个,对原有2000个公共停车位实现智能化管理;4、品质公厕覆盖工程:新建公厕5座,改建公厕(街道公厕)46座;5、垃圾分类深化工程:建立完善的垃圾分类投放收运体系,创建市级示范小区6个,计划10月完工	1、完成城区户外广告专项规划,完成中山路、南山路、桥东岸路、桥西岸路等主要道路两侧店面招牌排摸工作,完成大成路破旧旧店招拆除工作,完成中塔路立面和店招改造招标工作;2、完成绿化景观靓化工程选点布局和规划设计;3、智能停车系统项目(一期)完成招标工作;4、落实新建公厕点位,改建街道公厕5座;5、遴选、确定示范小区创建对象,属地街道制定创建方案,开展相关准备工作	1、完成中山路、南山路、桥东岸路、桥西岸路等主要道路两侧的店招拆除工作;2、实施城区绿化景观靓化工程;3、完成智能停车系统项目(一期)工程建设;4、加快新建公厕进度,改建街道公厕13座;5、属地街道落实创建工作机制,落实工作人员,配备分类设施,氛围营造,组织宣传培训,初步制定小区内收运方案	1、督促业主对主要道路两侧拆除店招按要求进行重新安装;2、继续实施城区绿化景观靓化工程;3、智能停车管理系统试运行;4、加快新建公厕进度,改建街道公厕28座;5、试行小区生活垃圾分类投放、收运体系	完工	10100	10100	2019年10月	傅岳炳	综合行政执法局	张义波
民生项目	73	溪口城北集贸市场项目	占地面积14亩,建筑面积1.5万平方米,计划1月完工	完工	/	/	/	4900	500	2019年1月	周世君 江定康	溪口镇	张安乐
民生项目	74	莼湖镇小城镇环境整治项目	包括公共厕所提升改造、莼民路街景整治提升工程、莼湖镇污水处理厂提标、九峰山入口景观打造等36个子项目,计划6月完工	除吴亮平公园、行政区块东侧等外其余项目均完成,重点实施吴亮平故居修复及周边环境整治等剩余项目	完成吴亮平公园建设、吴亮平故居修复及周边环境整治等剩余项目,做好验收迎检工作	/	/	16500	6000	2019年6月	傅岳炳	莼湖镇	滕晓君
民生项目	75	莼湖棚户区改造安置房项目	占地面积32亩,建筑面积3.9万平方米,计划10月完工	主体建造至八层	主体结构完成,配套工程施工	基本完工	完工	14000	10000	2019年10月	傅岳炳	莼湖镇	滕晓君
民生项目	76	尚田一江碧水农居房项目	占地面积24.1亩,建筑面积3.8万平方米,一标段已于2018年11月完成分房,二标段计划7月完工	完成外墙粉刷,附属设施建设完成30%	附属设施建设完成80%	完工	/	8000	1500	2019年7月	张 巍	尚田镇	张维斌
民生项目	77	大堰乡村振兴生态宜居提升工程	1、箭岭村村庄环境整治提升工程:包括主干道四线地下、入口景观、生活广场、酵素广场、垃圾处理终端站等工程;2、社家畈村梳理式改造一期工程:包括8套联排、2幢套房;3、建成区提升工程:包括大溪路景观照明工程、大堰至后大院公路工程;4、改水、改电、改厕工程:包括谢界山、柏坑、王家、下旺、岭下5个村自来水改造提升及18个村农村旧房电线老化改造和21座农村公厕改造,计划10月完工	1、箭岭村村庄环境整治提升工程完成招投标并开工建设;2、社家畈村梳理式改造一期工程完成地基平整并开工建设;3、建成区提升工程:大溪路景观照明工程完工,大堰至后大院公路工程完成80%;4、完成5个村自来水改造提升方案设计,农村旧房电线老化改造完成15%,农村公厕改造选定点位	1、箭岭村村庄环境整治提升工程完成30%;2、社家畈村梳理式改造一期工程完成房屋二层浇筑;3、建成区提升工程完工;4、完成5个村自来水改造提升招投标并开工建设,农村旧房电线老化改造完成50%,农村公厕改造完成招投标并开工建设	1、箭岭村村庄环境整治提升工程完成70%;2、社家畈村梳理式改造一期工程主体结构结顶,外墙装修,给排水工程安装;3、建成区提升工程完工;4、5个村自来水改造提升完成50%,农村旧房电线老化改造完成80%,农村公厕改造完成80%	完工	3000	3000	2019年10月	张 巍	大堰镇	王 盛
		合计						6649402	1329740				