

宁波市奉化区2019年“三年大变样”项目计划表(二)

类别	序号	项目名称	基本概况	季度主要形象进度计划				总投资 (万元)	年度计划 投资 (万元)	计划完成时间	分管 区领导	责任单位	责任单 位领导
				一季度	二季度	三季度	10月底						
产业项目	32	东郡北侧一号地块项目(时代望府)	占地面积105亩,建筑面积16.8万平方米,计划10月完工	完成楼地面浇筑,外立面外墙涂料施工,公共部分精装修施工	完成地下室地坪浇筑、外立面外墙涂料施工,公共部分精装修施工	市政景观工程施工,完成公共部分精装修	完工	140000	40000	2019年10月	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	33	惠政东路4号地块项目(时代尚府)	占地面积82.4亩,建筑面积18万平方米,计划10月完工	完成砌体工程,开始墙面抹灰	完成室内地坪及外墙抹灰	完成主体外墙涂料等	完工	120000	30000	2019年10月	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	34	惠政东路5号地块项目(君麟府)	占地面积75.6亩,计划10月完工	完成主体外立面	完成市政景观工程	基本完工	完工	96000	10000	2019年10月	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	35	惠政东路3号地块项目(时代瑞府)	占地面积43.6亩,建筑面积8.6万平方米,计划10月完工	完成室内地坪及外墙抹灰	完成主体外墙涂料	完成主体外立面装修	完工	55000	5000	2019年10月	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	36	岳林街道圣墩村四至六号地块商住项目(东隆沁园)	占地面积40亩,建筑面积7.3万平方米,计划6月完工	基本完工	完工	/	/	20000	4000	2019年6月	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	37	南山新村旧城改造项目(江宸府)	占地面积108.8亩,建筑面积22.1万平方米,计划10月主体完工	1-18号楼主体施工,2、4、6、8号楼砌体工程施工	2、4、6、8号楼砌体砌筑及粉刷,其余主体浇筑	1-10号楼砌体砌筑及粉刷,11-18号楼主体浇筑,部分楼层砌体工程施工	主体完工	220000	40000	2019年10月主体完工	傅岳炳	岳林街道	范申松
产业项目	38	一机阀门公司阀门执行器及智能化阀门项目	建筑面积3.3万平方米,计划3月主体完成,6月完成设备安装,计划9月投产	工程扫尾	基本完工	完工并投产	/	12500	1000	2019年9月	杜中权	江口街道	周 原
产业项目	39	宁波均胜饰件公司汽车内外饰件生产线项目	建筑面积3.9万平方米,计划3月主体完成,6月完成设备安装,9月投产	主体工程建设	设备购买安装	完工并投产	/	11500	5000	2019年9月	杜中权	江口街道	周 原
产业项目	40	宁波金盛铝业公司镀铜镍铬生产线项目	建筑面积2.9万平方米,计划3月底主体完成,6月底设备安装完成,9月投产	主体工程建设	设备购买安装	完工并投产	/	7000	1500	2019年9月	杜中权	江口街道	周 原
产业项目	41	宁波华远新材料公司厨具配件生产项目	建筑面积1.6万平方米,计划5月主体完成,7月完成设备安装,9月投产	主体工程建设	主体工程完成	完工并投产	/	6057	1500	2019年9月	杜中权	江口街道	周 原
产业项目	42	滕头农创公共服务平台项目	占地面积44亩,包括商业街、城门、民宿,计划6月完工	商业街、城门结顶,民宿浇注到二层	完工	/	/	23800	14000	2019年6月	陈锦杰	萧王庙街道	陆剑波
产业项目	43	萧王庙街道泉口东侧商业地块开发项目	占地面积24.9亩,建筑面积2万平方米,计划10月完工	主体结顶	完成内部装修	基本完工	完工	12000	3000	2019年10月	傅岳炳	萧王庙街道	陆剑波
城建项目	44	甬金高速溪口东至甬台温高速姜山连接线一期工程(汇诚北路)	全长12.5公里,宽36米,双向六车道,其中剡江大桥773米,计划6月底全线贯通,9月通车	一工区桥梁板安装完成,水稳层完成75%;二工区陈傅村段水泥搅拌桩、路基填筑、雨污水管道施工;三工区宕渣平整;四工区路基填筑完成60%,雨污水管道完成40%;五工区路基填筑完成	一工区建成通车,二、三、四工区水稳层施工完成,五工区底层沥青铺设完成,大桥边跨合龙	二、三、四工区沥青面层铺设完成并通车,五工区沥青面层铺设完成,大桥中跨合龙并通车	/	173000	20000	2019年9月	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
城建项目	45	汇诚南路(四明路至山水桃源)道路工程	全长2.1公里,宽36米,其中县江大桥跨度290米,计划6月通车	完成道路平整、综合管线,绿化工程完成50%	完成绿化工程,6月底下层沥青铺设完成并通车	/	/	47000	3000	2019年6月	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
城建项目	46	未来城科普中心项目	占地面积114亩,建筑面积1.5万平方米,计划10月完工	完成钢结构卸载、首层二次结构抹灰、钢结构内外幕墙龙骨安装	完成钢结构内外幕墙UHPC挂板、多媒体展厅外幕墙铝板安装、二三层二次结构抹灰、首层及二层、规划展厅抹灰,精装修及布展施工	完成多媒体展厅挂板安装,完成首层、二层、规划展厅和多媒体展厅精装修及布展	设备联动调试及试运行	63600	39200	2019年10月	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
城建项目	47	葭浦路道路工程	项目西起西环路,东至次干路山隍路,全长5700米,10月计划汇诚路以东(除县江大桥)通车,汇诚路-西环路段完成50%工程量	汇诚路以西段除蒋葭浦村外,软基处理、路基施工;汇诚路以东段水稳层施工	汇诚路以东段水稳层、路缘石施工;汇诚路以西段路基施工	跨县江大桥半幅通车,东环路以东段具备通车条件;汇诚路以西段路基施工	汇诚路以东(除县江大桥)通车	77800	40000	2019年10月汇诚路以东(除县江大桥)通车	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
城建项目	48	山隍路、顺浦路道路工程	山隍路北起主干路常浦路,南至次干路葭浦路,道路设计全长1781米;顺浦路西起汇诚路,东至次干路山隍路,道路设计全长2008米,计划6月东环路以东段通车	完成山隍路、顺浦路东段及西段北半幅首层沥青铺设	山隍路、顺浦路东环路以东段通车	顺浦路西段南半幅软基处理	顺浦路跨县江大桥下部结构施工,西段南半幅水稳层施工	61700	21000	2019年6月东环路以东段通车	蒋国宝	宁南管委会	江雪明
城建项目	49	东部门沪区长汀路沿线110KV架空电力线落地改迁工程	包括东外环10#塔至金钟路17#塔长度为1500米,金钟路17#塔至桥东岸路长度为1500米,计划3月完工	完工	/	/	/	4000	1000	2019年3月	魏建根	岳林街道	范申松
城建项目	50	长汀路及两侧绿化、立面改造提升工程	道路全长5620米,包括新建道路3970米,改建道路1650米,计划1月全线通车,10月完成西段两侧绿化、立面改造提升	长汀路通车,完成应家山段景观改造工程前期工作	两侧绿化、立面改造提升工程施工	两侧绿化、立面改造提升工程基本完工	完工	43000	2850	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
城建项目	51	看守所迁建工程	建筑面积3.3万平方米,计划5月完成装修工程,8月基本完成附属工程,10月完工	办公楼、食堂及辅助用房、行政拘留所装饰工程施工	监区装饰工程、室外附属工程施工	基本完工	完工	16700	1720	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
城建项目	52	西圃路地下综合管廊(一期)工程	道路全长950米,宽40米,包括地下综合管廊土建、管廊附属系统设备安装、管廊控制中心、四明路南侧绿化,计划10月完工	地下综合管廊土建、管廊附属系统设备安装、管廊控制中心完工,东侧路医药高专东大门至傅家岙村道路施工	雨污水管铺设	基本完工	完工	15000	2500	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
城建项目	53	城区道路畅通改造工程	完成本堂路(法兴路至长汀路)、前方路(桥东岸路至大田路)等6条道路工程建设,计划10月完工	前方路、竹园路、大田路进场施工,惠政西路招投标完成,法兴路、本堂路施工	前方路、竹园路、大田路土方回填;本堂路、法兴路、惠政西路雨污水管道及路基工程施工	基本完工	完工	6200	6200	2019年10月	傅岳炳	城投集团	孙红光
城建项目	54	甬金高速至生态公路连接线工程	新建3.5公里一级公路,计划10月基本完工	完成路基61%、桥涵43%	完成路基75%、桥涵55%、路面15%	完成路基85%、桥涵65%、路面25%	基本完工	28000	11000	2019年10月	傅岳炳	交投集团	吴 波
城建项目	55	沿海旅游专线石沿段	新建3.4公里三级公路,计划6月完工	完成路基施工,路面完成35%	完工	/	/	23000	3000	2019年6月	傅岳炳	交投集团	吴 波
城建项目	56	甬金高速至大张连接线公路工程	新建0.97公里一级公路,计划7月完工	完成路面45%	基本完工	完工	/	11000	2930	2019年7月	傅岳炳	交投集团	吴 波
城建项目	57	甬江防洪工程东江奉化段堤防整治工程(二期)	治理河道13.5公里,计划3月“两泵一闸”工程开工,10月高楼张堰改闸主体完工,并力争全线开工	“两泵一闸”开工,完成东江上游段河道及山隍泵前期审批工作	高楼张堰改闸进行基础处理,西坞泵站和善德闸站完成招标工作,启动东江上游段河道及山隍泵工程	高楼张堰改闸进行主体施工,西坞泵站和善德闸站进行施工准备,东江上游段河道及山隍泵完成招标并开工	高楼张堰改闸完成主体工程	159000	10000	2019年10月高楼张堰改闸主体完工	张 巍	水投集团	朱正杰
城建项目	58	剡江(崎山至萧王庙)及支流河道治理工程	治理河道4.3公里,计划10月完成剡江工程前葛段堤防建设	崎山桥至三高线两岸堤防完成75%,崎山桥下橡胶坝完成90%,1号排水闸完成90%,前葛段景观绿化完成5%	崎山桥至三高线两岸堤防完成80%,完成崎山桥下橡胶坝、1号排水闸,前葛桥改建完成60%,前葛段景观绿化完成55%	完成崎山桥至三高线两岸堤防、前葛桥改建、前葛段景观绿化	剡江前葛段完工	43000	12000	2019年10月剡江前葛段完工	张 巍	水利局水投集团	杨伟军 朱正杰
城建项目	59	桐照晒风标准海塘建设工程晒风段	新建海堤1.2公里,计划3月完工	完工	/	/	/	15000	1000	2019年3月	张 巍	水投集团	朱正杰