

<<<上接 C1 版花园工程 竣工冲刺

第八步 粘贴黑石砖



铺完黑石转后



铺完鹅卵石后

20 楼其余空地,全部由施工师傅安排贴好了黑石砖,与此前粘贴的小鹅卵石相比,又是另外一种风格,那种中规中矩的庭院感油然而生。略微不足的是底盘嫌小了一点,不然更显气派。

第九步 设置假山



假山静静地躺着



假山上的装饰小物

花园里假山石静静地躺在这里,冬日的暖阳晒得它们很舒服。现在它们只是各不相干的没有生命力的乱石一堆,一旦师傅把它们组合起来,它们便摇身一变成成为山峰,或险峻或逶迤,富有生命力。

据做假山的师傅介绍,假山有“漏、透、瘦、皱”的要求,以前用一块水泥板做基座的方法已经过时了,现在都是直接用假山石堆砌。



假山搭建基本完成

第十步 安装浮雕石材



密贴,不能空鼓



完成

装修公司到这时候似乎进入停滞状况,唯有公司以外的项目还在有条不紊地进行。比如,19 楼南侧小花园天井环形水池中间的浮雕石材,经过与商家讨价还价,最终以每平方米 600 元成交。不足的是不是整块石材,而是两块石材拼接而成。

据业主介绍,对这块浮雕石材,他们很用心。因为它完全没有实用功能,可有可无。唯一的用处就是美与艺术的追求。为了这个目标,他们不惜花上 800 余元(一个多平方米),仅仅用于观瞻之用,用于美化家居之用。所以在图案的选定上,他们颇费周折,与商家反复探讨沟通。好在商家也蛮热情,数次修改图案,力求达到他们的要求。值得一提的是商家老板乃一小伙,洽谈、绘图、实干三者兼于一身,令他们很是佩服。

交过定金后四天左右,他们便如约上们安装。先是清理场地,然后吊墨划线。在我们看上去似乎很简单的事,他们做起来倒是一点不含糊。清理场地之后把两块石材放下去,看是否合适。确认没有问题后把石材取出,再在上面抹上水泥砂浆。就这样一道一道工序,不减不少,确保安装石材不出问题。

总的看,石材做工安装都还说得过去,不足的是拼接处的痕迹不太满意,如果是整块浮雕石材就好了。



浮雕石材由两块拼接而成



第十一步 环形水池完工

环形水池在 19 楼南侧花园天井处,中间部分铺上一块石材浮雕,让家居与艺术联姻。19 楼南侧花园虽然不大,但小小的环形水池以及之上的石材浮雕,却为这小小的空间增色不少。水池中间的石材浮雕只是做好了核心部分,水池边缘部分尚处在毛坯状态,恰如红花没有绿叶相扶,不尽完善。

做环形水池时先是清理垃圾渣滓,把需要贴黑石砖的地方打扫得干干净净,然后才一块一块比好大小尺寸,切割好后再慢慢铺贴。虽然黑石板砖算不得什么主要角色,但贴好后确实起到了绿叶扶红花的效果——尽管现在出于保护卫生,目前没有把先前铺好的福禄寿喜石材浮雕保护层揭开,但可以想象揭开后的效果。

至此,19 楼南侧花园施工就算全部结束,总体看,还不错,有一点遗憾就是原先设计的上面用来胶玻璃盖顶,有光线照射,现在改成木工板盖顶,光线没有了,有些美中不足。



环形水池完工